



COMUNE DI LATINA

---

**Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità Urbana E  
Bellezza. Beni Comuni**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA N. 01 - CUP: B24H20000430006 - CIG 8550212227 - APPROVAZIONE ATTI FINALI**

**N° : 672 /2022 del : 11/05/2022**



## COMUNE DI LATINA

### Il Dirigente Responsabile del Servizio

#### Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n.24 del 16/07/2021 l'architetto Micol Ayuso risulta incaricata della Direzione del Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ed i suoi allegati;
- con Deliberazione di G.M. n.118 del 28/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2021/2023;
- l'ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del TUEL;

#### Dato atto che:

- il Ministero dell'Istruzione – "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, edilizia scolastica e la scuola digitale" con protocollo U.0013194 del 24.06.2020 ha pubblicato un avviso di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- il Comune di Latina, in ottemperanza alle richieste del bando, ha trasmesso la propria candidatura n. 1029963 del 25.06.2020 per un importo complessivo di Euro 670.000,00;
- con autorizzazione protocollo n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 del Ministero dell'Istruzione, il Comune di Latina è risultato beneficiario del contributo finanziario dell'importo totale di Euro 670.000,00 per l'esecuzione dell' "Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenza e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1;
- con successiva DGM n. 141 dell'11.08.2020, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, sono state approvate tre schede progettuali, tra cui la scheda n. 01 relativa all'intervento manutenzione straordinaria sull'edificio scolastico I.C. Alessandro Volta., Infanzia M. Ventre/Primaria O. Montiani - P.zza Dante, finalizzati al recupero di spazi interdetti per inagibilità;

#### Considerato che:

- il quadro economico di spesa, approvato con DGM n. 141 dell'11.08.2020, per la scheda n. 01 risulta come sotto indicato:

<b>A. Lavori</b>	
Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta	€ 144.726,87
Sicurezza su Manutenzione Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€ 4.858,20
<b>Sommano A</b>	<b>€ 149.585,07</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	



## COMUNE DI LATINA

B1. Imprevisti + IVA 10%	€ 2.404,26
B2. IVA 10 % su A2 (Manutenzione Straordinaria)	€ 14.958,51
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 (1,6 % su A compreso Oneri del 23,80 %) – di cui € 1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri	€ 2.393,36
B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile Euro )	€ 164,33
B5. Spese Generali Tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, coord.to Sicurezza in esecuzione, etc.)	€ 13.087,66
B6. INARCASSA del 4 % su B5	€ 523,51
B7. IVA 22 % su B5+B6	€ 2.994,46
B8. Spese Tecniche (collaudo)	€ 1.635,67
B9. INARCASSA del 4% su B8	€ 65,43
B10. IVA 22% su B8+B9	€ 374,24
<b>Sommano B</b>	<b>€ 38.601,43</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 188.186,50</b>

- la spesa complessiva approvata con Determinazione n. 2168 del 09.12.2020, a seguito dell'approva progettazione esecutiva, risulta come da quadro economico sotto indicato:

<b>A. Lavori</b>	
Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta	€ 140.076,02
Sicurezza su Manutenzione Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€ 9.509,05
<b>Sommano A</b>	<b>€ 149.585,07</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1. Imprevisti + IVA 10%	€ 2404,26
B2. IVA 10 % su A2 (Manutenzione Straordinaria)	€ 14958,51
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 (1,6 % su A compreso Oneri del 23,80 %) – di cui € 1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri	€ 2393,36
B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile Euro )	€ 164,33
B5. Spese Generali Tecniche (direzione lavori, contabilità, etc.)	€ 8700,00
B6. INARCASSA del 4 % su B5	€ 348,00
B7. IVA 22 % su B5+B6	€ 1990,56
B8. Spese Generali Tecniche per coord.to Sicurezza in esecuzione	€ 4089,90
B9. INARCASSA del 4 % su B8	€ 163,60
B10. IVA 22 % su B7+B8	€ 935,77
B11. Spese Tecniche (collaudo)	€ 1635,67
B12. INARCASSA del 4% su B11	€ 65,43
B13. IVA 22% su B11+B12	€ 374,24
B14. Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 1480/2020	€ 377,80
<b>Sommano B</b>	<b>€ 38.601,43</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 188.186,50</b>



## COMUNE DI LATINA

- con determinazione n. 1480/2020 del 02/09/2020 veniva affidato l'incarico professionale di "Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, [OMISSIS...] e Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, dell'intervento denominato: *Lavori di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Scheda n. 01* – CUP MASTER: B24H20000430006 , finanziato con fondi PON 2014-2020, all'ING. Marcello Barani con sede ad Aprilia (LT) via Giovanni XXIII n°19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n°204 sez. A - P.IVA n. 00201510591 - C.F.: BRNMCL43T02E472R, per l'importo offerto, di **Euro 8.700,00** (in lettere: OTTOMILASETTECENTO/00) oltre Euro 348,00 per cassa al 4% ed Euro 1.990,56 per IVA al 22%, per un totale di **Euro 11.038,56** (in lettere: UNDICIMILAZEROTRENTOTTO/56);
- con determinazione n. 2270/2020 del 16/12/2020 veniva aggiudicato l'appalto per gli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - SCHEDE N.01" all'operatore economico CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI srl, Partita I.V.A. 14074551004 , con sede in Via Roma n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM), per la somma complessiva di **Euro 121.400,16** di cui Euro 110.363,78 per lavori compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 11.036,38 per iva al 10%;
- con determinazione n. 2273/2020 del 16/12/2020 veniva affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato: "*Lavori di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Scheda n. 01* – CUP: B24H20000430006, finanziato con fondi PON 2014-2020, all'ing. Andrea Loco con studio professionale in via Piave n. 57 - 04100 Latina (LT) – P.IVA 02129370595 – cod. fisc. LCO NDR 72H02 D643U, iscritto all'Albo dell'Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 1338 sez. A, con la quale dichiara di effettuare l'attività professionale richiesta per l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di **Euro 3.950,00** (in lettere: TREMILANOVECENTOCINQUANTA/00) oltre Euro 158,00 per cassa al 4% ed Euro 903,76 per IVA al 22%, per un totale di **Euro 5.011,76** (in lettere: CINQUEMILAZEROUNDICI/76)
- a seguito della varie procedure di affidamento di cui alle determinazioni n. 1480\_2020, 2270\_2020, 2273\_2020 il nuovo quadro economico rimodulato risulta come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>	
Lavori Manutenzione Straordinaria (al netto del ribasso del 28%)	€ 100.854,73
Sicurezza su Manutenzione Straordinaria (non soggetti a ribasso)	€ 9509,05
<b>Sommano A</b>	<b>€ 110.363,78</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1. Imprevisti + IVA 10%	€ 2404,26
B2. IVA 10 % su A2 (Manutenzione Straordinaria)	€ 11.036,38
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 (1,6 % su A compreso Oneri del 23,80 %) – di cui € 1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri	€ 2393,36
B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile Euro )	€ 164,33
B5. Spese Generali Tecniche (direzione lavori, contabilità, etc.)	€ 8700,00
B6. INARCASSA del 4 % su B5	€ 348,00
B7. IVA 22 % su B5+B6	€ 1990,56
B8. Spese Generali Tecniche per coord.to Sicurezza in esecuzione	€ 3.950,00
B9. INARCASSA del 4 % su B8	€ 158,00



## COMUNE DI LATINA

B10. IVA 22 % su B7+B8	€ 903,76
B11. Spese Tecniche (collaudo)	€ 1635,67
B12. INARCASSA del 4% su B11	€ 65,43
B13. IVA 22% su B11+B12	€ 374,24
B14. Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 1480_2020 (spese tecniche progettazione e Direzione lavori)	€ 377,81
B15 Somme derivanti dalle economie di ribasso sui lavori di cui alla det. 2270_2020 (ribasso del 28%)	€ 43.143,41
B16 Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 2273_2020 (spese tecniche CSE)	€ 177,51
<b>Sommano B</b>	<b>€ 77.822,72</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 188.186,50</b>

- con determinazione n. 1221/2021 del 22/07/2021 si prendeva atto dell'avvenuto cambio di denominazione sociale da CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI s.r.l. in **GRUPPO CICCOTTI s.r.l.**, P.IVA 14074551004, con sede in Via Roma n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM);
- con determinazione n. 1732/2021 del 20/10/2021, a seguito di alcune problematiche, si prendeva atto della comunicazione, acquisita in atti con prot. n. 154859 del 15.10.2021, con cui l'ing. Andrea Loco, con studio professionale in via Piave n. 57 - 04100 Latina (LT) – P.IVA 02129370595 – cod. fisc. LCO NDR 72H02 D643U, iscritto all'Albo dell'Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 1338 sez. A trasmetteva le dimissioni immediate ed irrevocabili dall'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei *“Lavori di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Scheda n. 01”* – CUP **B24H20000430006** si prendeva atto che l'ing. Andrea Loco dell'avvenuto cambio di denominazione sociale da CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI s.r.l. in **GRUPPO CICCOTTI s.r.l.**, P.IVA 14074551004, con sede in Via Roma n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM);
- con determinazione n. 1749/2021 del 22/10/2021, a seguito delle dimissioni dell'ing. Andrea Loco, veniva conferito l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato: *“Lavori di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Scheda n. 01 – CUP: B24H20000430006*, finanziato con fondi PON 2014-2020, all'ing. Roberto De Gennaro, facente parte dello studio Associato di Ingegneria Tecnoteam, con sede in via Farini n. 2 - 04100 Latina - Partita IVA: 01474260591 – cod. fisc. DGNRRT62P02E472X, iscritto all'Albo dell'Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 793 sez. A, per l'importo complessivo, in relazione all'attività ancora da espletare, di **Euro 950,00 (in lettere: NOVECENOCINQUANTA/00)** oltre Euro 38,00 per cassa al 4% ed Euro 217,36 per IVA al 22%, per un totale di **Euro 1.205,36 (in lettere: MILLEDUECENTOCINQUE/36)**;
- con determinazione dirigenziale n. **1328/2021 del 10/08/2021** a seguito di alcune variazioni in aumento e diminuzione, si è reso necessario approvare una perizia di variante senza aumento di spesa e pertanto senza variazione del quadro economico;
- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 19 Maggio 2021 in atti con prot. 73804/2021 del 24/06/2021 dal quale risulta che il termine previsto per la chiusura dei lavori è fissato in 60 giorni a partire dal 19.05.2021;
- complessivamente sono state richieste e concesse le seguenti proroghe:



## COMUNE DI LATINA

- proroga n. 1 nota prot 99895/2021 del 15/07/2021. per un periodo di .21 giorni fino al 08 agosto 2021 per le seguenti motivazioni :.edificio scolastico occupato da operatori ed alunni sino 8-06-2021, periodo carenza di materie prime, normativa emergenziale che rende complesse con rallentamenti delle lavorazioni in officina;
- proroga n. 2 prot. 102609/2021 del 21/07/2021 concessa una proroga per un periodo di .22. giorni fino al 30 agosto 2021 per le seguenti motivazioni : aumento della crisi di settore con difficoltà a reperire materie prime;
- proroga n. 3 prot 128464/2021 per un periodo di .13 giorni fino al 13 settembre 2021 per le seguenti motivazioni: perdurare della difficoltà reperimento materiali e caldo torrido per effettuare lavori in quota;
- si sono rese necessarie n. 2 sospensioni dei lavori come meglio evidenziato nella relazione sul conto finale;
  - per effetto delle suddette proroghe e sospensioni la scadenza dei lavori restò stabilita al 13.09.2021;
  - la Direzione dei lavori, con certificato in data 03 febbraio 2022, acquisito in atti con prot. 19944 del 4.02.2022, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 02 febbraio 2022 e pertanto non in tempo utile con l'applicazione delle penali per ritardo come meglio evidenziato e specificato nella relazione sul conto finale redatta dal DL ing. Marcello Barani;
  - complessivamente le suddette penali ammontavano ad Euro 6.160,00 e l'Impresa Appaltatrice ha firmato con riserva la contabilità relativa allo stato di avanzamento n. 2 e n. 3;
  - il direttore dei lavori, ing. Marcello Barani, con prot. 4126\_2022 del 11.03.2022, dopo attenta analisi delle fasi lavorative del cantiere, trasmetteva l'ultima relazione in merito alla possibilità di disapplicare parzialmente le penali con una diminuzione di 31 giorni;
  - con nota prot. 46650/2022 del 16/03/2022, in accettazione di quanto indicato dal D.L., si comunicava l'accettazione della parziale disapplicazione delle penali;
  - il direttore dei lavori con nota acquisita in atti prot. n. 755542/2022 del 09.05.2022 e successiva integrazione prot. 76633 del 11.05.2022 trasmetteva la seguente documentazione finale:
    - . Computo estimativo finale;
    - . Stato avanzamento lavori finale;
    - . Certificato di pagamento finale;
  
    - . Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale;
    - . Certificato di regolare esecuzione.
  - dalla "Relazione sul Conto Finale" viene di seguito rappresentato il relativo quadro economico finale:

<b>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</b>		
TOTALE NETTO LAVORI eseguiti al netto delle penali di Euro 2.750,00 e del ribasso d'asta del 28,0%		€ 109.923,78 (112.673,78-2.750)



## COMUNE DI LATINA

<b>sommano LAVORI NETTI</b>		<b>€ 109.923,78</b>
Certificati di pagamento emessi e liquidati da questa Amministrazione		
Certificato n.1 del 27/08/2021	€ 40.500,00	
Certificato n.2 del 15/10/2021	€ 38.300,00	
Certificato n.3 del 10/02/2021	€ 27.100,00	
sommano certificati pagamento	€ 105.900,00	-€ 105.900,00
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>		<b>€ 4.023,78</b>

### Considerato inoltre che

- per quanto sopra, è stata liquidata, dalla sommatoria delle fatture presentate e relativo riscontro degli Atti di Liquidazione emessi, agli atti di questa Amministrazione Comunale, alla ditta appaltatrice **GRUPPO CICCOTTI s.r.l.**, una somma pari ad Euro 105.900,00 + IVA 10%, rimane un credito per l'impresa di Euro **4.023,78** + IVA 10 %;

**Visti** la "Relazioni su Conto Finale" ed il "Certificato di Regolare Esecuzione" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Barani;

**Preso atto che** la ditta appaltatrice **GRUPPO CICCOTTI s.r.l.** ha costituito:

- n. 69/02/803861943 del 18/01/2021 emessa da Amissima Assicurazioni Spa Agenzia Generale n. 363, con sede a Milano viale Certosa n. 222 per un importo pari ad € 19.866,00 a garanzia dei lavori di cui alla determina dirigenziale n.2270/2020 del 16/12/2020;

**Ritenuto**, altresì, che l'istruttoria preordinata al presente atto e agli atti precedenti citati consente di attestarne le regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis, comma 1, D.Lgs n°267/2000;

### Visti:

- gli atti finali sopra specificati per il completamento dell'intervento de quo, allegati alla presente;
- il D.Lgs n°50/2016;
- il decreto MIT 49/2018;
- l'art.26, comma 3, della Legge 488/1999;
- il Dlgs n° 267 /2000;
- il Dlgs n° 165/2001;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il codice **CUP B24H20000430006** assegnato all'intervento;
- il codice **CIG 8550212227** aggiudicazione Gruppo Ciccotti s.r.l.;
- il codice **CIG ZD82E21D4** affidamento direzione Lavori Ing. Marcello Barani;
- il codice **CIG Z632FB604D** affidamento incarico CSE Ing. Andrea Loco;
- il codice **CIG Z9E33946DA** affidamento incarico CSE Ing. Roberto De Gennaro;

Ciò premesso e in conformità agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione

**DETERMINA**



## COMUNE DI LATINA

**Di prendere atto** delle motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono trascritte e parte integrante del presente dispositivo;

**Di approvare** gli atti finali inerenti gli *“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - SCHEDA N.01”* (CUP: **B24H20000430006**) di cui alla determina dirigenziale 2270/2020 del 16/12/2020, e successiva variante senza aumento di spesa Determina n. **1328/2021** del **10/08/2021**, che specificano il seguente schema economico riassuntivo:

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI		
TOTALE NETTO LAVORI eseguiti al netto delle penali di Euro 2.750,00 e del ribasso d'asta del 28,0%		€ 109.923,78 (112.673,78-2.750)
<b>sommano LAVORI NETTI</b>		<b>€ 109.923,78</b>
Certificati di pagamento emessi e liquidati da questa Amministrazione		
Certificato n.1 del 27/08/2021	€ 40.500,00	
Certificato n.2 del 15/10/2021	€ 38.300,00	
Certificato n.3 del 10/02/2021	€ 27.100,00	
sommano certificati pagamento	€ 105.900,00	-€ 105.900,00
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>		<b>€ 4.023,78</b>

**Di approvare:**

- la prestazione professionale dell'ing. Marcello Barani relativa all'incarico di direzione dei lavori, contabilità, liquidazione dei lavori redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento di che trattasi – CUP: B24H20000430006 – CIG:ZD82E21D4;
- la prestazione professionale dell'ing. Andrea Loco relativa all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (fino al 15.10.2021) per l'intervento di che trattasi – CUP: B24H20000430006 – CIG:Z632FB604D;
- la prestazione professionale dell'ing. Roberto De Gennaro, facente parte dello studio Associato di Ingegneria Tecnoteam relativa all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (fino a chiusura dei lavori) per l'intervento di che trattasi – CUP: B24H20000430006 – CIG:Z9E33946DA;

**Di dare atto** pertanto che le prestazioni di cui al punto precedente sono state regolarmente eseguite dai professionisti suddetti e che il presente atto ha anche valore di certificato di regolare esecuzione nei confronti delle prestazioni professionali affidate;

**Di dare atto inoltre** che:

- la ditta Appaltatrice **GRUPPO CICCOTTI s.r.l.**, P.IVA 14074551004, con sede in Via Roma n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM), per l'appalto *“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - SCHEDA N.01”* (CUP: B24H20000430006 - CIG: **8550212227**) vanta un credito di **Euro 4.023,78** + IVA 10 %, in uno **Euro 4.426,16**;
- l'ing. **Marcello Barani**, con sede ad Aprilia (LT) via Giovanni XXIII n°19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n°204 sez. A - P.IVA n. 00201510591 - C.F.: BRNMCL43T02E472R, all'uopo incaricato per Direzione Lavori, contabilità, Liquidazione, ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui alla determina dirigenziale n. 1480/2020 del 02/09/2020, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), vanta un credito di **Euro 2.175,00** oltre Cassa 4% ed Euro 2,00 per imposta di bollo virtuale, per un totale di **Euro 2.264,00** a saldo finale della prestazione effettuata;
- l'ing. **Roberto De Gennaro**, facente parte dello studio Associato di Ingegneria Tecnoteam, con sede in via Farini n. 2 - 04100 Latina - Partita IVA: 01474260591 – cod. fisc. DGNRRT62P02E472X, iscritto all'Albo dell'Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 793 sez. A, all'uopo incaricato per per il



## COMUNE DI LATINA

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui alla determina dirigenziale n. 1749/2021 del 20/10/2021, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), vanta un credito di **Euro 950,00** oltre Cassa 4% ed Iva al 22%, per un totale di **Euro 1.205,36** a saldo finale della prestazione effettuata;

**Di prendere atto** del seguente quadro economico redatto a consuntivo dell'intervento de quo da cui deriva che:

Descrizione	Spesa Autorizzata	Spesa Consuntivata	Economie
A) lavori al netto del ribasso d'asta del 28,00 % comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 110.363,78	€ 109.923,78	€ 440,00
<b>Sommano A</b>	<b>€ 110.363,78</b>	<b>€ 109.923,78</b>	<b>€ 440,00</b>
B) Somme a disposizione Amministrazione:			
B1. Imprevisti + IVA 10%	€ 2.404,26	€ 0,00	€ 2.404,26
B2) IVA 10,00% su Euro110.363,78	€ 11.036,38	€ 10.992,38	€ 44,00
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 (1,6 % su A compreso Oneri del 23,80 %) – di cui € 1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri	€ 2.393,36	€ 1.579,61	€ 813,75
B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile Euro )	€ 164,33	€ 108,45	€ 55,88
B5. Spese Generali Tecniche (direzione lavori, contabilità, etc.)	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 0,00
B6. INARCASSA del 4 % su B5	€ 348,00	€ 348,00	€ 0,00
B7. IVA 22 % su B5+B6	€ 1.990,56	€ 6,00	€ 1.984,56
B8. Spese Generali Tecniche per coord.to Sicurezza in esecuzione	€ 3.950,00	€ 4.565,38	€ 446,38
B9. INARCASSA del 4 % su B8	€ 158,00		
B10. IVA 22 % su B7+B8	€ 903,76		
B11. Spese Tecniche (collaudo)	€ 1.635,67	€ 0,00	€ 1.635,67
B12. INARCASSA del 4% su B11	€ 65,43	€ 0,00	€ 65,43
B13. IVA 22% su B11+B12	€ 374,24	€ 0,00	€ 374,24
B14. Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 1480_2020 (spese tecniche progettazione e Direzione lavori)	€ 377,81	€ 0,00	€ 377,81
B15 Somme derivanti dalle economie di ribasso sui lavori di cui alla det. 2270_2020 (ribasso del 28%)	€ 43.143,41	€ 0,00	€ 43.143,41
B16 Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 2273_2020 (spese tecniche CSE)	€ 177,51	€ 0,00	€ 177,51
Sommano B)	€ 77.822,72	€ 26.299,82	€ 51.522,90
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 188.186,50</b>	<b>€ 136.223,60</b>	<b>€ 51.962,90</b>

**Di prendere atto che**



## COMUNE DI LATINA

- dal quadro economico a consuntivo, al netto di tutte le liquidazioni effettuate e da effettuare a saldo, salvo diverse risultanze, deriva un'economia complessiva di Euro 51.962,90 (Euro 188.186,50 - Euro 136.233,60);
  - correlativamente in Entrata, al Cap 671/3 Acc 2020/4278, si ha un'economia di Euro 51.962,90.
- rispetto alla scheda 01 - CUP B24H2000 0430006, oggetto del presente atto, per la quale risultano pertanto incamerati Euro 37.637,30, considerata l'economia di Euro 51.962,90, risulta ancora da incassare la quota residua di **Euro 98.586,30**;

### Di dare atto che:

- a favore della ditta **GRUPPO CICCOTTI s.r.l.**, P.IVA 14074551004, con sede in Via Roma n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM) risulta la somma a saldo di **Euro 4.426,16 (Euro 4.023,78 + IVA 10 %)**;
- a favore dell'**Ing. Marcello Barani**, con sede ad Aprilia (LT) via Giovanni XXIII n°19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n°204 sez. A - P.IVA n. 00201510591 - C.F.: BRNMCL43T02E472R, all'uopo incaricato per Direzione Lavori, contabilità, Liquidazione, ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui alla determina dirigenziale n. 1480/2020 del 02/09/2020, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), risulta la somma a saldo di **Euro 2.175,00** oltre Cassa 4% ed Euro 2,00 per imposta di bollo virtuale, per un totale di **Euro 2.264,00** a saldo finale della prestazione effettuata;
- a favore dell'**Ing. Roberto De Gennaro**, facente parte dello studio Associato di Ingegneria Tecnoteam, con sede in via Farini n. 2 - 04100 Latina - Partita IVA: 01474260591 – cod. fisc. DGNRRT62P02E472X, iscritto all'Albo dell'Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 793 sez. A, all'uopo incaricato per per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui alla determina dirigenziale n. 1749/2021 del 20/10/2021, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), risulta la somma a saldo di **Euro 950,00** oltre Cassa 4% ed Iva al 22%, per un totale di **Euro 1.205,36** a saldo finale della prestazione effettuata;

che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

### Capitolo 2098/15

Anno	Impegno/ subimpegno	Determinazione	Stanziamiento iniziale	Economie	Risultanze	Creditore
2021	2884 già IM 6018_2020	2270/2020	€ 121.400,16	€ 484,00	€ 4.426,16	GRUPPO CICCOTTI s.r.l.,
2021	2885 già IM 6019_2020	2270/2020	€ 2.393,36	€ 813,75	€ 1.579,61	accantonamento ex art.113 co. 3 Dlgs 50/2016 s.m.i.
2021	2886 già IM 6021_2020	2270/2020	€ 164,33	€ 55,88	€ 108,45	IRAP su accantonamento
2021	2887 già IM 6022_2020	2270/2020	€ 2.404,26	€ 2.404,26	-	Imprevisti
2021	2888 già IM 6023_2020	2270/2020	€ 377,81	€ 377,81	-	Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 1480/2020
2021	2889 già IM 6024_2020	2270/2020	€ 43.143,41	€ 43.143,41	-	Somme derivanti dalle economie di ribasso sui lavori (28%)
2021	2890 già IM 6025_2020	2270/2020	€ 2.075,34	€ 2.075,34	-	Spese tecniche per collaudo
2021	2891 già IM 6026_2020	2270/2020	€ 623,89	€ 623,89	-	Spese tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione



## COMUNE DI LATINA

2021	2883 già IM 4468_2020	1480/2020	€ 11.038,56	€ 1.984,56	€ 2.264,00	Ing. Marcello Barani
2021	2891/1 già SI 6026/1-2020	2273/2020	€ 3.360,02	€ 0,00	-	Ing. Andrea Loco
2021	2891/2	1749/2021	€ 1.205,36	€ 0,00	€ 1.205,36	Ing. Roberto De Gennaro
<b>Sommano</b>			<b>€ 188.186,50</b>	<b>€ 51.962,90</b>	<b>€ 9.583,58</b>	

**Di specificare**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti dati:

**GRUPPO CICCOTTI s.r.l.**

con sede a GROTTAFERRATA (RM) Cap. 00046 – Via Roma n. 76

Part. IVA 14074551004;

Codice IBAN: [OMISSIS...];

CIG: 8550212227;

**CUP: B24H20000430006.**

**ING. MARCELLO BARANI**

via Giovanni XXIII n° 19 – Aprilia (LT)

C.F.: BRNMCL43T02E472R - P.IVA 00201510591

Codice IBAN: [OMISSIS...]

**CIG: ZD82E21D4A.**

**Studio Associato di Ingegneria Tecnoteam (di cui l'ing. Roberto De Gennaro risulta associato)**

via Farini n. 2 - 04100 Latina

Partita IVA: 01474260591

**Codice IBAN:** IT53C0303214700010000000139

**CIG: Z9E33946DA**

**Di svincolare** le polizze fidejussorie assicurative costituite dalla ditta appaltatrice **CO.MAN.EDIL S.R.L.** relativa alla cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa:

- n. 69/02/803861943 del 18/01/2021 emessa da Amissima Assicurazioni Spa Agenzia Generale n. 363, con sede a Milano via Certosa n. 222 per un importo pari ad € 19.866,00 a garanzia dei lavori di cui alla determina dirigenziale n.2270/2020 del 16/12/2020;

**Di provvedere** al giro contabile degli impegni assunti, ai sensi dell'art.113 comma 3 del DLgs n.50/2016, nei capitoli relativi all'intervento in oggetto **accertando sul capitolo di entrata 540/0** l'importo totale di **Euro 1.688,06**, e di impegnare contestualmente, sui capitoli di spesa relativi al personale, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del DLgs 23/06/2011, n.118 e successive modificazioni la somma complessiva di **Euro 1.688,06**, dato atto dell'esigibilità della stessa che deve essere imputata al capitolo di spesa negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
	2021	2022	2023	Es. Succ.
<b>1814/0 (COMPENSO)</b>		<b>€ 1.275,94</b>		



## COMUNE DI LATINA

<b>1814/1 (ONERI)</b>		<b>€ 303,67</b>		
<b>1814/2 (IRAP)</b>		<b>€ 108,45</b>		

necessari per la formulazione dell'atto di liquidazione da inviare al Servizio Gestione Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione;

**Di specificare** che l'economia sul compenso incentivante di cui all'art.113 comma 3 del DLgs n.50/2016, rispetto a quanto previsto nel quadro economico, deriva da alcune funzioni non svolte dal personale interno come da successivo schema da allegare all'atto di liquidazione finale;

**Di liquidare** pertanto il compenso incentivante calcolato come da regolamento comunale approvato con deliberazione di G.M. n. 232/2019 del 08/08/2019, al personale interno che ha svolto le funzioni tecniche richieste dall'art.113 del DLgs n.50/2016 e s.m.i. e come da relativa tabella ripartitoria che sarà allegata all'atto di liquidazione per gli importi sopra indicati;

**Di dare atto che** la relativa quota del 20%, prevista dal comma 4 dell'art.113 del DLgs n.50/2016, per espressa previsione del bando, non era ammessa a finanziamento;

**Di precisare che:**

- le residue somme presenti in contabilità e non utilizzate nel presente appalto, non rientrano nelle disponibilità dell'ente;
- per quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione, si fa riferimento alle normative vigenti e al capitolato speciale d'appalto dell'intervento in questione;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
- il relativo pagamento avverrà nell'anno 2021;
- la ditta aggiudicataria dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l'indicazione dell'impegno di spesa, del CIG e CUP del codice IPA (OXOCYM), e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.



COMUNE DI LATINA

---

Responsabile di procedimento: Marafini Angelo

Latina, 11/05/2022

**Il Dirigente Responsabile del Servizio**  
**Ayuso Micol**

*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*